

▼ **Zadanie 1 Przygotowanie projektu / Příprava projektu**

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby - Opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych jako obligatoryjnego załącznika do wniosku. Analizę wykonano dla P1 (Gmina Rytro). Koszt określono w oparciu o przeprowadzone postępowanie ofertowe.	Ogółem	1 522,25	0,00	0,00	
	Kwalifikowalne	1 522,25	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie	1 293,91	0,00	0,00	
	<b>Suma</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>1 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>1 293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

▼ **Zadanie 2 (Z 1) Budowa trasy rowerowej EuroVelo11 w dolinie Popradu na odcinku Stara Lubowla – Chmel'nica, Muszyna Folwark – Muszyna Stacja PKP, Piwniczna (granica państwa) – Rytro (granica z gminą Stary Sącz) wraz z jednolitym systemem informacji turystyczno-rowerowej w standardzie EuroVelo.**

Infrastruktura i roboty budowlane / Infraštruktúra a stavebné práce - Inspektor nadzoru - wydatek zdefiniowany jako zwyczajowo przyjęty procent (2%) od wartości nakładów inwestycyjnych. Jest konieczny dla zapewnienia sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją inwe...	Ogółem	9 812,01	7 680,98	7 680,98	
	Kwalifikowalne	9 812,01	7 680,98	7 680,98	78,28
	Dofinansowanie	8 340,20	6 528,83	6 528,83	
Infrastruktura i roboty budowlane / Infraštruktúra a stavebné práce - Wydatek dotyczy budowy 3,62 km trasy rowerowej o nawierzchni utwardzonej oraz 1,70 km nowej organizacji ruchu na istniejącej drodze o małym natężeniu ruchu (łącznie 5,32 km trasy rowerowej). Wartość...	Ogółem	490 600,70	365 605,77	154 511,06	
	Kwalifikowalne	490 600,70	365 605,77	154 511,06	74,52
	Dofinansowanie	417 010,59	310 764,90	131 334,40	
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby - Nadzór autorski - wydatek zdefiniowany jako zwyczajowo przyjęty procent (0,3%) od wartości nakładów inwestycyjnych. Jest konieczny dla zapewnienia sprawowania właściwego nadzoru nad dokumentacją i ...	Ogółem	1 471,80	0,00	0,00	
	Kwalifikowalne	1 471,80	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie	1 251,03	0,00	0,00	
<b>Suma</b>	<b>Ogółem</b>	<b>501 884,51</b>	<b>373 286,75</b>	<b>162 192,04</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>501 884,51</b>	<b>373 286,75</b>	<b>162 192,04</b>	<b>74,38</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>426 601,82</b>	<b>317 293,73</b>	<b>137 863,23</b>	

**Zadanie 3 (Z 2) Rozwijanie i umacnianie partnerskiej współpracy transgranicznej wokół nowego produktu turystycznego – tworzenie narzędzi zachęcających do korzystania z nowego odcinka trasy EV11**

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby - Wydatek dot. usługi związanej z opracow. materiału (mapa + zdjęcia + opis + tłumacz. + opracowanie graf. + druk) materiału w nakładzie 200 egz. Każdy egz. to 100-kartkowy blok, formatu A4, zawieraj...

	Ogółem	8 000,00	6 187,46	6 187,46	
	Kwalifikowalne	8 000,00	6 187,46	6 187,46	77,34
	Dofinansowanie	6 800,00	5 259,34	5 259,34	
<b>Suma</b>	<b>Ogółem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 187,46</b>	<b>6 187,46</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 187,46</b>	<b>6 187,46</b>	<b>77,34</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 259,34</b>	<b>5 259,34</b>	

**▼ Zadanie 4 Promocja projektu / Propagácia projektu**

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby - Wydatek jest niezbędny aby w sposób prawidłowy i szeroki poinformować społeczeństwo o źródłach finansowania podejmowanych działań.

	Ogółem	2 000,00	1 002,80	1 002,80	
	Kwalifikowalne	2 000,00	1 002,80	1 002,80	50,14
	Dofinansowanie	1 700,00	852,38	852,38	
<b>Suma</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 002,80</b>	<b>1 002,80</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 002,80</b>	<b>1 002,80</b>	<b>50,14</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>852,38</b>	<b>852,38</b>	

**► Zadanie 5 Zarządzanie projektem / Riadenie projektu**

<b>Suma</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**► Koszty pośrednie**

<b>Suma</b>	<b>Ogółem</b>	<b>22 791,54</b>	<b>16 866,55</b>	<b>7 508,72</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>22 791,54</b>	<b>16 866,55</b>	<b>7 508,72</b>	<b>74,00</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>19 372,79</b>	<b>14 336,56</b>	<b>6 382,41</b>	

<b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>	<b>Ogółem</b>	<b>537 318,30</b>	<b>397 343,56</b>	<b>176 891,02</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>537 318,30</b>	<b>397 343,56</b>	<b>176 891,02</b>	<b>73,95</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>456 720,52</b>	<b>337 742,01</b>	<b>150 357,36</b>	

<b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>	<b>Ogółem</b>	<b>514 526,76</b>	<b>380 477,01</b>	<b>169 382,30</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>514 526,76</b>	<b>380 477,01</b>	<b>169 382,30</b>	<b>73,95</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>437 347,73</b>	<b>323 405,45</b>	<b>143 974,95</b>	

<b>wydatki rozliczane ryczałtowo</b>	<b>Ogółem</b>	<b>22 791,54</b>	<b>16 866,55</b>	<b>7 508,72</b>	
	<b>Kwalifikowalne</b>	<b>22 791,54</b>	<b>16 866,55</b>	<b>7 508,72</b>	<b>74,00</b>
	<b>Dofinansowanie</b>	<b>19 372,79</b>	<b>14 336,56</b>	<b>6 382,41</b>	